

**Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2008 թվականի հունվարի 10-ից փետրվարի 17-ը  
Հայաստանի Հանրապետության մարզեր կատարած այցելությունների ընթացքում արժարժված խնդիրների  
լուծմանն ուղղված միջոցառումների  
ՏԱՎՈՒՑԻ ՄԱՐԶ**

**03.09.2013թ.**

**ՋՐԱՄԱՍՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ**

Մարզ, համայնք	Խնդիրներ	Խնդրի նկարագիրը և լուծման ուղիները	Կատարող, Կատարման ժամկետը	Ֆինանսավորման աղբյուրը, ծավալը	Խնդրի կատարման մասին ընթացիկ տեղեկատվություն
1	2	3	4	5	6
Հաղարծին  1 1	Ջրամատակարարում	Խմելու ջրի կարգավորող-բաշխող ջրամբարի կառուցում  <b>IFAD</b>	Մարզպետարան 2010-2012թթ.	20մլն. դրամ	Գ.ՏՏԶ ծրագրի միջոցներով նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պատրաստ են: Ծրագիրը վավերացվել է: Մրցույթը կայացել է: Աշխատանքներն ընթացքի մեջ են:
Դիլիջան  2 2	Ջրահեռացում	Հաղարծնի սողանքից վնասված 1.5կմ կոյուղու գլխավոր կոլեկտրի կառուցում, որը կապահովի կոյուղաջրերի հոսքը մաքրման կայան	ՋՏՊԿ 2009-2011թթ.	ՀՀ պետբյուջե 150մլն.դր.	Եվրոպական բանկի վարկային ծրագրով նախատեսվում է կառուցել նոր ժամանակակից կայան: Առաջին փուլով կկառուցվի մեխանիկական մաքրման հատվածը, իսկ հետագայում ամբողջությամբ կավարտվի:
Վազաշեն  3 3	Ջրամատակարարում	Համայնքի ջրամատակարարման համակարգի արտաքին ցանցի` աղբյուրներից սնուցող ջրագծի վերակառուցում  <b>IFAD</b>	Մարզպետարան 2010-2012թթ.	ՀՀ պետբյուջե այլ աղբյուրներ 160մլն. դրամ	Գ.ՏՏԶ ծրագրի միջոցներով նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պատրաստ են: Ծրագիրը վավերացվել է: Հրատապ 2-րդ ծրագրով նախատեսվել է 16 մլն.դրամ համաֆինանսավորում Մրցույթը կայացել է: Աշխատանքներն ընթացքի մեջ են:

Գանձաքար	Ջրամատակարարում	Խմելու ջրագծի վերակառուցում /13կմ, d=150մմ/, և Իջևան քաղաքը սնուցող ջրագծի առանձնացում-հիմնանորոգում <b>IFAD</b>	Մարզպետարան 2010-2012թթ.	ՀՀ պետբյուջե այլ աղբյուրներ 100մլն դրամ	Գ-SSՋ ծրագրի միջոցներով նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պատրաստ են: Ծրագիրը վավերացվել է: Աշխատանքները նախատեսվում է իրականացվել 2014-թ-ին:
Արժվաբերող	Ջրամատակարարում	Խմելու ջրի 7կմ. նոր ջրագծի եկապտաժի կառուցում, 2 հատ 500լիտր ծավալով կարգավորիչ ջրամբարի կառուցում	ՋՏՊԿ 2010-2012թթ.	Ասիական գարգացման բանկ 100մլն. դրամ	CHF-ի կողմից շինարարական աշխատանքները սկսված են: USAID-38.0մլն. դրամ IFAD- 7038գժմ խողովակ Յամայ Լք-խրամուղու վորում: <b>Աշխատանքներն ավարտված են:</b>

**ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ**

Մարզ, համայնք	Խնդիրներ	Խնդրի նկարագիրը և լուծման ուղիները	Կատարող, Կատարման ժամկետը	Ֆինանսավորման աղբյուրը, ծավալը	Խնդրի կատարման մասին ընթացիկ տեղեկատվություն
Թեղուտ	Ճանապարհի վերանորոգում	3կմ ճանապարհի ասֆալտապատում, որը սպասարկում է մաս Հաղարծին համայնքին	Մարզպետարան 2010-2012թթ.	ՀՀ պետբյուջե 300մլն.դրամ	Խնդրի լուծման նպատակով 2012թ ՀՀ պետբյուջեով նախատեսվել է 80.0մլն.դրամ : Հատկացված 20.0մլն.դրամի շինարարական աշխատանքներն ավարտվել են: 2013որևէ ծրագրով գումար չի նախատեսվել:
Իջևան	Ճանապարհի վերանորոգում	(Մայիսի 28-Ս.Օհանյան) փողոցների վերանորոգում (ասֆալտ, կոմունիկացիաներ, լուսավորություն, նախագծանախահաշվային աշխատանքներն կատարվել են:	Մարզպետա- րան 2010-2011թթ.	ՀՀ պետբյուջե 345մլն. դրամ	2011թ. Իրականացվել է խմելու ջրագծի կառուցման և լուսավորության անցկացման աշխատանքները: Փողոցի հիմնանորոգման համար անհրաժեշտ է իրականացնել Ա/Բ ծածկի և մայթերի հիմնանորոգման, և մոտ 400գժմ D=300մմ կոյուղագծի կառուցման աշխատանքները:

<p>Այգեձոր</p> <p>8 44</p>	<p>Ճանապարհի վերանորոգում</p>	<p>Իջևան- Բերդ- Արծվաբերդ- Այգեձոր- Չինարի ավտոճանապարհի վերանորոգում/32.5 կմ/</p>	<p>«ՀՄՀ Հայաստան» ՊՈԱԿ ՀՀՏԿՆ 2008-2010թթ.</p>	<p>Հագարամյակի մարտահրավեր ծրագիր 3709մլն.դր.</p>	<p>Բերդ- Արծվաբերդ- Այգեձոր- Չինարի ավտոճանապարհի վերանորոգման շինարարական աշխատանքները գործարկվել են են ՀՄՀ -Հայաստան ծրագրով, 4.0կմ հիմնանորոգվել է,, 4 կմ-ի վրա իրականացվել են խոշորահատիկ ա/բ ծածկի /ատորին շերտ/ կառուցման աշխատանքներ և մի շարք այլ հողային աշխատանքներ: ՀԲ-ի միջոցներով 2012թ. իրականացվել են 32.5+11կմաշխատանքներ/Բերդ- Այգեձոր-Չինարի և Բերդ-Իծաքար ավտոճանապարհների հիմնանորոգում/:</p> <p><b>Աշխատանքներն ավարտված են:</b></p>
<p>Վարագավան</p> <p>9 45</p>	<p>Ճանապարհի վերանորոգում</p>	<p>Զբոսաշրջության զարգացման նպատակով Վարագավանք տանող 1.5կմ ճանապարհի ասֆալտապատում</p>	<p>ՀՀ ՏԿՆ 2009թ.</p>	<p>ՀՀ պետբյուջե 440մլն դրամ</p>	<p>2009թ. ՀՀ Պ/Բ -ի միջոցներով 4,5կմ ընդհանուր երկարությամբ ա/ճ 2.6 կմ հատվածը հիմնանորոգվել է` 395.8մլն.դրամ արժեքով:</p> <p>/Խնդիրը վերաբերվում է Իջևան- Բերդ մայրուղուց դեպի Վարագավանք տանող Վարագավան համայնքի գյուղամիջյան ավտոճանապարհի 1.9 կմ հատվածի հիմնանորոգմանը/ , որի իրականացման համար 2011թ. ՀՀ պետբյուջեով նախատեսվել է 339.430 մլն.դրամ,</p> <p><b>աշխատանքներն ավարտված են :</b></p>

<p>Գանձաքար</p> <p>10 46</p>	<p>Ճանապարհի վերանորոգում</p>	<p>Գանձաքար- Իջևան ճանապարհի 1 կմ հատվածի ասֆալտապատում</p>	<p>«ՀՄՀ Հայաստան» ՊՈԱԿ ՀՀ ՏԿՆ 2008-2009թթ</p>	<p>Հագարամյակի մարտահրավեր ծրագիր 469 մլն.դրամ</p>	<p>2008-2009թթ. ՀՄՀ -Հայաստան ծրագրով 6.97կմ ընդհանուր երկարությամբ ավտոճանապարհի 3.8կմ հատվածը հիմնանորոգվել է 293.0մլն.դրամ արժեքով: 2011թ. ՀԲ -ի աջակցությամբ &lt;&lt;Կենսական նշանակության ճանապարհների բարելավման &gt;&gt;ծրագրով աշխատանքներն ավարտված են: 2012թ. հրատապ երրոջդ ծրագրով հատկացվել է 23.1 մլն.դրամի շինարարական աշխատանքներն ավարտվել են: 1կմ հատվածի ասֆալտապատման խնդիրը կայանում է՝ նախատեսված ծրագիրը երկարացնել գյուղապետարանից մինչև հասարակական տրանսպորտի կանգառ/գյուղամեջ: <b>Աշխատանքներն ավարտված են:</b></p>
------------------------------	-------------------------------	---	---	--	---

**ԳԱԶԻՖԻԿԱՅՈՒՄ**

Մարզ, համայնք	Խնդիրներ	Խնդրի նկարագիրը և լուծման ուղիները	Կատարող, Կատարման ժամկետը	Ֆինանսավորման աղբյուրը, ծավալը	Խնդրի կատարման մասին ընթացիկ տեղեկատվություն
<p>Բագրատաշենի տարածաշրջան</p> <p>11 79</p>	<p>գազիֆիկացում</p>	<p>Դեբեդավան, Բագրատաշեն, Դեղձավան և Պտղավան համայնքների գազիֆիկացման համար ըստ ՀայՌ-ուսգազարդի հաշվարկների պահանջվում է շուրջ 432մլն դրամ, որի շնորհիվ կգազաֆիկացվի 1400 տնտեսություն</p> <p><b>IFAD</b></p>	<p>Մարզպետա-րան 2009-2011թթ.</p>	<p>ՀՀ պետբյուջե ալ աղբյուրներ 432 մլն. դրամ</p>	<p>Աշխատանքներն ընթացքի մեջ են:</p>

Կոթիի տարածաշրջան	գազիֆիկացում	Տարածաշրջանի համայնքների գազիֆիկացման համար /Ոսկեվան, Ոսկեպար, Ջուջևան, Բաղանիս, Կոթի, Բարեկամավան/ ըստ ՀայՌ-ուսգազարդի հաշվարկների պահանջվում է շուրջ 800մլն դրամ, որի շնորհիվ կգազաֆիկացվի շուրջ 2068 տնտեսություն <b>IFAD</b>	Մարզպետա-րան 2009-2011թթ.	ՀՀ պետբյուջե այլ աղբյուրներ 800 մլն. դրամ	<<Մասիս տոբակո>>-ի միջոցներով Բաղանիս – Ջուջևան հատվածում կառուցվել է ԳԲԿ /մոտ 50 մլն դրամ ներդրումով/, որը կսպասարկի ինչպես <<Մասիս տոբակո>>-ի չորանոցներին այնպես էլ գազատարի կառուցումից հետո տարածաշրջանի 6 գյուղերին: Աշխատանքներն ընթացքի մեջ են:
Գոշի տարածաշրջան	գազիֆիկացում	Տարածաշրջանի 4 համայնքների գազամատակարարման համար /Աղավնավանք, Խաչարձան, Գոշ/ ըստ ՀայՌ-ուսգազարդի հաշվարկների պահանջվում է շուրջ 341մլն դրամ, որի շնորհիվ կգազաֆիկացվի շուրջ 756 տնտեսություն <b>IFAD</b>	Մարզպետա-րան 2009-2011թթ.	ՀՀ պետբյուջե այլ աղբյուրներ 341 մլն. դրամ	Աշխատանքներն ընթացքի մեջ են::
Հաղարծին	գազիֆիկացում	Համայնքի 1060 տնտեսություններից ներկայումս գազից օգտվելու հնարավորություն ունեն 800-ը: Մնացած տնտեսությունների գազամատակարարման համար նախնական հաշվարկներով անհրաժեշտ է 34 մլն. դրամ:	Մարզպետարան 2009թ.	ՀՀ պետբյուջե այլ աղբյուրներ 34 մլն. դրամ	<b>Աշխատանքներն ավարտված են:</b>
Չինարի	գազիֆիկացում	<b>IFAD</b> Համաձայն նախնական հաշվարկների գյուղի 505 տնտեսությունների գազամատակարարման համար անհրաժեշտ է 50 մլն դրամ:	Մարզպետարան 2009թ.	ՀՀ պետբյուջե այլ աղբյուրներ 50 մլն. դրամ	Խնդիրը IFAD-ի «Հայռուսգազարդ»-ի և մարզպետարանի կողմից ուսումնասիրվել է, Գյուղը սնուցող մայր գազատարը վերականգնված է , ներքին ցանցի վերակառուցման <b>աշխատանքներն ավարտված են:</b>
12	80				
13	81				
14	82				
15	83				

**ԴՊՐՈՑՆԵՐ, ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՆԵՐ, ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՉՆԵՐ**

Մարզ, համայնք	Խնդիրներ	Խնդրի նկարագիրը և լուծման ուղիները	Կատարող, Կատարման ժամկետը	Ֆինանսավորման աղբյուրը, ծավալը	Խնդրի կատարման մասին ընթացիկ տեղեկատվություն
---------------	----------	------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	--

Վ.Ծաղկավան 16 156	Քաղաքաշինություն	Դպրոցի շենքի հիմնանորոգում	ՔՆ 2009-2010թթ.	ՀՀ պետբյուջե այլ աղբյուրներ 91մլն.դրամ	2010թ. պետբյուջեով նախատեսված 25.3մլն.դր. աշխատանքներն ավարտված են: 2011թ. ՀՀ ԱԲՄԻ Ու Ջեով հատկացվել է ևս 70.02 մլն.դրամ : <b>Աշխատանքներն ավարտված են:</b>
Իջևան 17 157	Քաղաքաշինություն	Արվեստի դպրոցի պարավեստի մասնաշենքի կցակառուցում (45մլն դրամ)	ՔՆ 2009-2010թթ.	ՀՀ պետբյուջե և այլ աղբյուրներ մոտ 45մլն դրամ	2010թ. պետբյուջեով նախատեսվել է 64.9մլն.դրամ, <b>աշխատանքներն ավարտված են:</b>
Նոյեմբերյան 18 158	Սպորտ	Մարզադաշտի վերանորոգման աշխատանքների ավարտ: 2007թ ՀՀ պետբյուջեով կառուցվել են հենասպատը և հանդերձարանները: Աշխատանքներն ավարտելու համար անհրաժեշտ են շուրջ 300 մլն դրամ	ՔՆ 2009-2010թթ.	ՀՀ պետբյուջե և այլ աղբյուրներ մոտ 300մլն դրամ	2010թ. պետբյուջեով նախատեսված 20.9մլն.դրամի շինարարական աշխատանքներն ավարտված են 2011թ. ՀՀ ԱԲՄԻ Ու Ջեով հատկացվել է ևս 80.0 մլն.դրամ Աշխատանքներն ավարտված են: Մարզադաշտը վերջնական ավարտելու համար նհրաժեշտ է կառուցել նաև տրիբունա, որի համար կպահանջվի լրացուցիչ մոտ 60.0մլն.դրամ:
Բերդ 19 159	Քաղաքաշինություն	Երաժշտական, դպրոցի նոր շենքի կառուցում	ՔՆ 2009-2010թթ	ՀՀ պետբյուջե և այլ աղբյուրներ 150մլն դրամ	2010թ. պետբյուջեով նախատեսված 20.4մլն.դրամի շինարարական աշխատանքներն ավարտված են: 2011թ. ՀՀ ԱԲՄԻ Ու Ջեով հատկացվել է ևս 58.0 մլն.դրամ Աշխատանքներն ավարտված են: Խնդիրն ամբողջությամբ ավարտելու համար 2012թ պետբյուջեով հատկացվել է 119.0մլն.դրամ : <b>Շինարարական աշխատանքներն ավարտված են:</b>
Վարազավան 20 160	Կրթություն	Դպրոցի մարզադահլիճի վերանորոգում և լոկալ ջեռուցում գրադարանի ընդլայնում:	Մարզպետա-րան 2010-2011թթ	ՀՀ պետբյուջե և այլ աղբյուրներ 125մլն. դրամ	ՀՀ Նախագահի կողմից դպրոցի գրադարանին տրամադրվել է գեղարվեստական գրականություն: 2010թ. պետբյուջեով նախատեսված 25.2մլն.դր. ամի շինարարական աշխատանքներն ավարտված են: 2011թ. ՀՀ ԱԲՄԻ Ու Ջեով հատկացվել է ևս 72.034 մլն.դրամ: <b>Աշխատանքներն ավարտված են:</b>

**ԲՈՒԺՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐ**

Մարզ, համայնք	Խնդիրներ	Խնդրի նկարագիրը և լուծման ուղիները	Կատարող, Կատարման ժամկետը	Ֆինանսավորման աղբյուրը, ծավալը	Խնդրի կատարման մասին ընթացիկ տեղեկատվություն
Այգեձոր  21 210	Առողջապահություն	Առողջության կենտրոնի, որպես առանձին միավորի պահպանում, Բուժ. հիմնարկների օպտիմալացման մասին ՀՀ կառավարության որոշման մեջ կատարել համապատասխան փոփոխություն:	ՀՀ ԱՆ 2008թ.		Մարզպետարանի կողմից առաջարկություն է ներկայացվել ՀՀ կառավարության 02.11.2006թ. թիվ 1911-Ն որոշման մեջ Այգեձորի հիվանդանոցում մահճակալ տեղերի վերաբացման վերաբերյալ: <b>Խնդիրը կարգավորված է:</b>

**ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ**

Մարզ, համայնք	Խնդիրներ	Խնդրի նկարագիրը և լուծման ուղիները	Կատարման ժամկետը	Կատարող /պատաս-խաս-նատու/	Խնդրի կատարման մասին ընթացիկ տեղեկատվություն
Գոշ  22 213	սողանքներ	Սողանքային երևույթների կանխարգելում: Ճապոնական Ջայկա ծրագրով կառուցվել է դրենաժային երկաստիճան համակարգ, սակայն խնդիրը լուծված չէ, վտանգի տակ են շուրջ 60 տնտեսություններ	ՔՆ, 2009-2011թթ.	ՀՀ պետ բյուջե 360մլն դրամ	Մարզպետարանի կողմից Ներկայացվել է 2013-2015թթ. ՄԺԾԾ նոր նախաձեռնություններ ծրագրում: ՀՀ կառավարության 09.08.2012թ. թիվ 1083-Ն որոշմամբ 7 ընտանիքների նախատեսվել է համապատասխան գումար, համաձայն պայմանագրի սահմանված ժամկետում /մինչև 2012թ. դեկտեմբերի 20-ը/ բնակարան ձեռք բերելու : <b>Խնդիրը կարգավորված է:</b>
Հաղարծին  23 213	սողանքներ	Սողանքային գոտու 7 ընտանիքների ԲԳՎ-ի տրամադրում, կազմվել է նախագիծ և նախահաշիվ գետի հունի կարգավորման և ճանապարհի վերակառուցման նպատակով	ՔՆ, 2009-2011թթ.	ՀՀ պետբյուջե 45մլն դրամ	Հաղարծին գյ ու ղի ակտիվ սողանքայ ին գոտու 22 ընտանիքներից 18-ը ձեռք են բերել բնակարաններ, 1 ընտանիք հրաժարվել է ծրագրին մասնակցել ու : 3 ընտանիքների բնակարանայ ին խնդիրը 2013թ. ափսոյ ու ջեռով չի նախատեսվել :

Իջևան  24 215	շենքի կառուցում	Քաղաքապետարանի կիսակառույց վարչական շենքի ավարտում (համայնքապետարան, զագս, նոտար, սոց. ծառայություններ, կադաստր և այլ բնակչությանն սպասարկող կառույցներ)	ՔՆ , 2009-2010թթ.	ՀՀ պետբյուջե 240մլն դրամ	Մարզպետարանի կողմից ներկայացվել է 2013-2015թթ. ՄԺԾԾ նոր նախաձեռնություններում, 2013թ. Պետբյուջեում չի ընդգրկվել:
Գիլիջանի  25 216	բնակ. ապահովում	Երկրաշարժից տուժած 13 ընտանիքներին ԲԳՎ-ի տրամադրում	ՔՆ , 2009-2011թթ.	ՀՀ պետբյուջե 70մլն.դր	13 ընտանիքներից վերահաշվառված 10 ընտանիքների /3 ընտանիքներ բացակայ ու մ են հանրապետության ՍԽԳ/ տրամադրվել է ԲԳՎ,` 9-ը գնել են բնակարաններ, 1-ի վկայագիրը մարվել է, սահմանված ժամկետում բնակարան չգնելու պատճառով: ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից նշված ընտանիքներին 2012թ. դեկտեմբերին տրամադրվել է 3մլն. դրամ բնակարան ձեռք բերելու համար: <b>Խնդիրը կարգավորված է:</b>
Պառավաբար  26 217	Քաղաքաշին ություն	Համայնքային կենտրոնի կառուցում	Մարզպետարան 2009-2012թթ.	ՀՀ պետբյուջե և այլ աղբյուրներ 152 մլն. դրամ	Մարզպետարանի կողմից ներկայացվել է 2011-2013թթ. ՄԺԾԾ նոր նախաձեռնություններում: Ներկայացվել է նաև 2011թ. ՀՀ պետբյուջեի հայտում սակայն բյուջեում չի ընդգրկվել: Խնդիրն ընդգրկվել է ՀՄՆՀ-ի ծրագրում , երկրորդ հրատապ ծրագրով հատկացվել է 20 մլն դրամ, իսկ 115մլն. դրամ ՀՄՆՀ-ի համաֆինանսավորմամբ/ <b>Աշխատանք ներն ավարտված են:</b>

Ծանոթություն՝ Առաջին սյունակի աջ անկյուններում նշված են ընդհանուր ժամանակացույցին համապատասխանող հերթական համարները:

Մարզի համայնքներում ուրբակոծությունների հետևանքով մասնակի վնասված , սակայն մինչև այժմ աջակցություն չստացած տնատերերին Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի անմիջական հանձնարարությամբ Հրատապ 2-րդ ծրագրով հատկացվել է 107 մլն դրամ:

